

Oversigt over anlægsoverførsler fra 2023 til 2024

i 1.000 kr.	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Overførsel til 2024 (+=budgetudvidelse)	Overførsel fra 2022 til 2023
Skattefinansieret				
Økonomiudvalget	21.284	61.821	40.537	106.498
Social- og Sundhedsudvalget	8.423	14.647	6.224	4.929
Teknik- og Miljøudvalget	17.850	100.763	82.913	70.352
Børne- og Familieudvalget	27.701	75.509	47.808	65.327
Kultur- og Fritidsudvalget	4.969	17.496	12.527	6.350
Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	0	1.959	1.959	1.359
Skattefinansieret i alt	80.227	272.195	191.968	254.816
Skattefinansieret i alt eks. højhastighedsinternettet	80.227	272.195	191.968	186.073
Brugerfinansieret i alt	4.005	4.702	697	1.202
Grundkapitalindskud	98	31.958	31.860	21.557
Låneoptagelse højhastighedsinternettet	0	0	0	-68.743
I alt	84.330	308.855	224.525	208.832

Økonomiudvalget

Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024

Økonomiudvalget	Projekt	Bemærkninger	Forbrug	Korrigeret budget	Overførsel til 2024 + = budgetudvidelse
Jordforsyning i alt			2.858	-7.627	-10.485
Administrationsbygninger	Administrationsbygning i Skjern	Igangværende	2.303	16.063	13.760
	Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning	Pulje - overføres til 2024		6.337	6.337
	SSV 1 - Ombygning	Igangværende - forventes gennemført i 2024	929	1.483	554
	Ved Fjorden 6 - Etablering af ventilation	Igangværende - forventes gennemført i 2024	2.533	2.668	135
	Ved Fjorden 6 - Rep. af gulv i hall	Ikke opstartet endnu - forventes gennemført i 2024		500	500
Andre fritidsfaciliteter	Fra købmand til kurbad i Rækker Mølle	Ikke opstartet endnu		750	750
Beboelse	Belysning i mindre bygninger	Igangværende - forventes gennemført i 2024	0	200	200
	Diverse bygninger - Udendørsbelysning	Igangværende - forventes gennemført i 2024	64	71	7
	Godthåbsvej - Fugt i lejlighed	Igangværende - forventes gennemført i 2024	14		-14
	Godthåbsvej 8 - Udskiftning af køkkener	Igangværende - forventes gennemført i 2024	559	600	41
	Køb af diverse ejendomme	Igangværende	561	503	-58
	Landsbyfornyelsespulje 2017	Igangværende		3.267	3.267
	Landsbyfornyelsespulje 2018	Igangværende		1.162	1.162
	Landsbyfornyelsespulje 2019	Igangværende		4.273	4.273
	Landsbyfornyelsespulje 2020	Igangværende	2.148	-1.529	-3.677
	Landsbyfornyelsespulje 2021	Igangværende	194	1.578	1.384
	Landsbyfornyelsespulje 2022	Igangværende	70	2.092	2.022
	Landsbyfornyelsespulje 2023	Igangværende		2.070	2.070
	Salg af kommunale ejendomme	Igangværende	-757	2.605	3.362
	Tinghusvej 4, Skjern - Renovering af tag	Igangværende - forventes gennemført i 2024	220	1.000	780
Byfornyelse	Bygningsforbedringsudvalget	Igangværende	303	595	292
	Pulje byfornyelsesprojekter	Igangværende		3.978	3.978
	Pulje bygn.forny., skimmelsvampsager mv.	Pulje - overføres til 2024	129	191	62

Økonomiudvalget	Projekt	Bemærkninger	Forbrug	Korrigeret budget	Overførsel til 2024 + = budgetudvidelse
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	Klittens Børnehus - Nyt hegn	Igangværende - forventes gennemført i 2024	84	260	176
	Lærkereden - Belysning	Ikke opstartet endnu - forventes gennemført i 2024		100	100
	Lærkereden - Udskiftning af ventilation	Ikke opstartet endnu - forventes gennemført i 2024		700	700
	Rindum Børnehus & Vasegården - Udskiftning af tag	Igangværende - forventes gennemført i 2024	869	1.291	422
	Troldehuset - Støj i fællesarealer	Ikke opstartet endnu - forventes gennemført i 2024		300	300
	Vasegården - Opgradering af ventilation	Igangværende - forventes gennemført i 2024	280	400	120
	Diverse udgifter og indtægter	Grøn pulje	Igangværende	1.918	1.917
Folkeskoler	Lem Skole - opgradering af ventilation	Igangværende - forventes gennemført i 2024	625	800	175
	Ringkøbing Skole - Belysning	Igangværende - forventes gennemført i 2024	929	850	-79
	Spjald Skole - Renovering af faglokale	Ikke opstartet endnu - forventes gennemført i 2024		800	800
	Videbæk Skole - Renovering af tag	Igangværende	25	1.650	1.625
	Vorgod-Barde Skole - Asbestlofter	Igangværende - forventes gennemført i 2024	1.476		-1.476
	Fælles formål	Energioptimering - Ny pulje	Pulje - overføres til 2024		185
Klimapulje til bæredygtige bygninger		Pulje - overføres til 2024		1.299	1.299
Mindre anlægsprojekter, RSKK Ejendomme		Pulje - overføres til 2024		252	252
Ny affaldsordning ved kommunale bygninger		Igangværende - forventes gennemført i 2024	318	2.000	1.682
Off. toilet Bork Havn - Renovering		Igangværende - forventes gennemført i 2024	1.282	1.158	-124
Pulje - Etab. El-ladestandere v/kommunale bygning.		Pulje - overføres til 2024	1.113	972	-141
Udbedring af klimaskærme kommunale bygninger		Pulje - overføres til 2024		800	800
Vedligeholdelsespulje til kommunale bygninger		Pulje - overføres til 2024	139	616	477
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	Danmarks Flotteste Buskur	Igangværende	-151	270	421
	Gearingspulje til samfinansiering af projekter	Igangværende	250	2.371	2.121
Økonimiudvalget ekskl. Jordforsyning - total			18.425	69.448	51.023
Økonimiudvalget inkl. Jordforsyning - total			21.284	61.821	40.537

Økonomiudvalget - Jordforsyning	Projekt	Bemærkninger	Forbrug	Korrigeret budget	Overførsel til 2024 + = budgetudvidelse
Boligformål	Agertoften og Herborgvej, Finderup	Igangværende	2		-2
	Bredgade 53-57, Videbæk	Igangværende	68		-68
	Buskvænget, Borris	Igangværende	4		-4
	Del af Oldagerallé 146, Skjern	Igangværende	10		-10
	Engdraget, Tarm	Igangværende	36		-36
	Fjordparken, Stauning	Igangværende	224		-224
	Ganeråparken, Skjern	Igangværende	341		-341
	Hykkelbjergvej, Lem	Igangværende	3		-3
	Klostermarken, Skjern	Igangværende	74		-74
	Konvalvej, No	Igangværende	1		-1
	Mejlvang, Kloster - etape 2	Igangværende	695		-695
	Mosegårdsvej, Skjern	Igangværende	11		-11
	Møllebakken, Rækker Mølle	Igangværende	3		-3
	Nordmarken, Højmark	Igangværende	2		-2
	Opsamling af udst. omr. (boligformål)	Igangværende	-377		377
	Pilevænget, Astrup	Igangværende	1		-1
	Rindum Mølleby Nord, Ringkøbing	Igangværende	220		-220
	Rindum Mølleby, Ringkøbing	Igangværende	12		-12
	Rylevej og Skovduevej, Hee	Igangværende	3		-3
	Rønnows Jorder (Tranebærvej og Enebærvej)	Igangværende	5		-5
	Toftevej, Tim	Igangværende	124		-124
	Trøstrupevej, Thorsted	Igangværende	1		-1
	Vadmøllevej/Bredgade i Videbæk	Igangværende	5		-5
	Velling Fjordby	Igangværende	4		-4
	Vesttarpvej, Ringkøbing	Igangværende	-313		313
	Videbæk Vest	Igangværende	16		-16
	Violhaven	Igangværende	4		-4
	Vorgod-Barde Øst	Igangværende	515		-515

Økonomiudvalget - Jordforsyning	Projekt	Bemærkninger	Forbrug	Korrigeret budget	Overførsel til 2024 + = budgetudvidelse
Erhvervsformål	Erhvervsområde syd for Kongevejen, Videbæk	Igangværende	308		-308
	Erhvervsområde, Ringkøbing Øst	Igangværende	51		-51
	Erhvervsparken, Skjern - etape 2	Igangværende	336		-336
	Industriparken/Nørremarksvej Nord, Tarm	Igangværende	26		-26
	Midtgårdsvej/Kongevejen, Videbæk	Igangværende	-153		153
	Odinsvej/Thorsvej/Frejasvej, Ringkøbing	Igangværende	-374		374
	Parallelvej, Hvide Sande	Igangværende	2		-2
	Ringvejen og Arnborgvej (bilbyen/erhvervsp) Skjern	Igangværende	-898		898
	Sivvej/Mosevej/Rørvej/Bækvej, Spjald	Igangværende	744		-744
	Smed Hansens Vej/Stauningvej/Bredgade, Lem	Igangværende	-112		112
	Trykkerivej, Skjern	Igangværende	2		-2
Ubestemte formål	Budgetramme jordforsyning (netto)	Igangværende	1.200	-7.627	-8.827
	Køb/salg diverse grunde og jorder	Igangværende	31		-31
Jordforsyning - total			2.858	-7.627	-10.485

Social- og Sundhedsudvalget
Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024

Social- og Sundhedsudvalget	Projekt	Bemærkninger	Forbrug	Korrigeret budget	Overførsel til 2024 + = budgetudvidelse
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	Fleksible boliger (pulje)	Ikke opstartet endnu - forventes gennemført i 2024		852	852
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	Aktivitetslokale på Grønbjerghjemmet	Ikke opstartet endnu - forventes gennemført i 2024		1.743	1.743
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	Aktivitetsområdet, investeringer af møbler	Igangværende - forventes gennemført i 2024	24	214	190
	Etablering af aflastning i H&P	Ikke opstartet endnu - forventes gennemført i 2024		150	150
Hjemmesygepleje	Afdækning af samling af akutfunktion	Igangværende - forventes gennemført i 2024	144	500	356
	Et samlet patientoverblik	Ikke opstartet endnu - forventes gennemført i 2024		100	100
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	Mobile enheder i plejen 2021	Ikke opstartet endnu - forventes gennemført i 2024		1.273	1.273
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	Centerparken, renovering fællesar. og parkeringsp.	Igangværende - forventes gennemført i 2024		190	190
	Cykler til hjemmeplejen	Igangværende - forventes gennemført i 2024	146	364	218
	Køb af hjemmeplejebiler 2021 og 2023	Igangværende - forventes gennemført i 2024	7.956	7.372	-584
	Nyt aflastningscenter	Ikke opstartet endnu	0	1.000	1.000
	Nødkald	Igangværende - forventes gennemført i 2024	151	453	302
	Plejhjemmet Bakkely, renovering af køkken	Igangværende - forventes gennemført i 2024	3	436	433
Social- og Sundhedsudvalget - total			8.423	14.647	6.224

Teknik- og Miljøudvalget

Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024

Teknik- og Miljøudvalget	Projekt	Bemærkninger	Forbrug	Korrigeret budget	Overførsel til 2024 + = budgetudvidelse
Fælles formål	Forundersøgelse skolevej ved Mergelvej	Ikke opstartet endnu - rådgivning		500	500
	Forundersøgelse trafiksituation Skolebyen/Ånumvej	Igangværende - forventes gennemført i 2024	114	500	386
Genbrugsstationer	Kemihus Ringkøbing Genbrugsplads (Brugerfinansieret)	Igangværende - forventes gennemført i 2024	970	1.500	530
Grønne områder og naturpladser	Hotsport til Surfspot Kloster	Igangværende - forventes gennemført i 2024	1.104	1.500	396
	Pulje til lokale stiruter	Pulje - overføres til 2024		500	500
	Skovrejsningsprojekt Ringkøbing	Igangværende		1.282	1.282
	Sti mellem Skjern Å og Tarmvej	Igangværende - forventes gennemført i 2024	529	1.260	731
Lystbådehavne m.v.	Bork Havn - Renovering	Igangværende - forventes gennemført i 2024	1.309	937	-372
	Renovering af havneanlæg	Igangværende	440	5.054	4.614
	Ringkøbing Havn - Ny kran	Igangværende		1.811	1.811
Naturforvaltningsprojekter	Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr.	Pulje - overføres til 2024		1.829	1.829
	Naturområder	Pulje - overføres til 2024		909	909
	Rejkjær Sande Fredningen	Igangværende - forventes gennemført i 2024	216	250	34
Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	Etablering af henteordning (Brugerfinansieret)	Igangværende - forventes gennemført i 2024	3.035	3.202	167
Standardforbedringer af færdselsarealer	Afvandingsprojekt Sønderupvej	Igangværende - forventes gennemført i 2024	70		-70
	Algade Ringkøbing - renovering	Igangværende - forventes gennemført i 2024		875	875
	Byforskønnelse af Lodbergsvej og Badevej	Igangværende - forventes gennemført i 2024	414	695	281
	Forbedring af cykelsti langs Lønborgvej	Igangværende - forventes gennemført i 2024	444	1.200	756

Teknik- og Miljøudvalget	Projekt	Bemærkninger	Forbrug	Korrigeret budget	Overførsel til 2024 + = budgetudvidelse
Standardforbedringer af færdselsarealer	Harmonisering af offentlige veje	Ikke opstartet endnu		1.000	1.000
	Kirkegade, Troldhede - opgradering af vej	Ikke opstartet endnu		2.000	2.000
	Nørregade Hv. Sande-reovering og trafikssikkerhed	Igangværende	174	2.325	2.151
	Ombygning af Holmsland Klitvej i Søndervig	Igangværende	0	1.500	1.500
	Opgradering af belysning i fodgængerfelter	Pulje - overføres til 2024	420	557	137
	Optimering og slidlag på Badevej	Igangværende		800	800
	Parkeringsmuligheder i Ringkøbing	Igangværende - forventes gennemført i 2024		4.170	4.170
	Pulje til projekter i samarb. med Forsyningen	Pulje - overføres til 2024	130	3.982	3.852
	Pulje til sideudvidelser	Pulje - overføres til 2024	828	2.500	1.672
	Pulje til trafikssikkerhedsprojekter	Pulje - overføres til 2024	101	1.947	1.846
	Pulje til vedligeholdelse af broer og bygværker	Pulje - overføres til 2024		209	209
	Renovering af p-pladser og stier	Igangværende	304	2.093	1.789
	Skilte og optimering af signalanlæg, Søndervig	Igangværende		500	500
	Strækningsoptimering mellem Søndervig og Hv. Sande	Igangværende	23	462	439
	Udskiftning af LED-gadelys version 2	Igangværende	1.595	2.400	805
Vedligeholdelse af vandløb	Gydebanker Vorgod Å	Igangværende - forventes gennemført i 2024		400	400
Vejanlæg	Anlægspulje vejprojekter Søndervig	Pulje - overføres til 2024	5	1.023	1.018
	Belysningsanlæg/Reinvesteringer	Pulje - overføres til 2024	582	581	-1
	Cykelsti Sdr. Vium - Lyne	Igangværende	603	6.378	5.775
	Cykelsti Vinterleje-Nymindegab	Igangværende	5.212	12.136	6.924
	Cykelsti, buslomme mv. nord for Søndervig Landevej	Igangværende	257	1.800	1.543
	Etablering af vente- og servicefaciliteter Nyhavn	Ikke opstartet endnu		1.500	1.500

Teknik- og Miljøudvalget	Projekt	Bemærkninger	Forbrug	Korrigeret budget	Overførsel til 2024 + = budgetudvidelse
Vejanlæg	Fastholdelse af erhverv på Ringkøbing Havn	Igangværende - forventes gennemført i 2024	1.368	3.418	2.050
	Forlængelse af Amagervej i Skjern	Igangværende	63	500	437
	Ombygning af krydsen Klevevej/Søndervig Landevej	Igangværende - forventes gennemført i 2024	327	394	67
	Parkeringsplads Nyhavn inkl. stiadgang	Igangværende	610	8.376	7.766
	Pulje til byforskønnelsesprojekter	Pulje - overføres til 2024		722	722
	Sti Stauning-Velling og Klitvejen	Igangværende	535	1.639	1.104
	Storegade, Tarm - Byforskønnelse	Igangværende - forventes gennemført i 2024	37	1.035	998
	Udviklingsplan Hvide Sande	Igangværende	37	15.314	15.277
Teknik- og Miljøudvalget - total			21.856	105.465	83.609
Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget - total			4.005	4.702	697
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget - total			17.850	100.763	82.913

Børne- og Familieudvalget

Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024

Børne- og Familieudvalget	Projekt	Bemærkninger	Forbrug	Korrigeret budget	Overførsel til 2024 + = budgetudvidelse
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	Anlægspulje til oprettelse af vuggestueafdelinger	Pulje - overføres til 2024		7.000	7.000
	Holmsland Børnehus	Ikke opstartet endnu - rådgivning	155	2.000	1.845
	Nyt dagtilbud i Tim	Igangværende - forventes gennemført i 2024	101	540	439
	Solstrålen, Videbæk	Ikke opstartet endnu - rådgivning		9.798	9.798
	Udvidelse af Ådum Børneunivers	Ikke opstartet endnu		5.000	5.000
Folkeskoler	Anlægspulje under BFU	Pulje - overføres til 2024		601	601
	Indeklima - Stauning og Vorgod-Barde skoler	Igangværende - forventes gennemført i 2024	3.559	4.945	1.386
	Midlertidig løsning - Tarm skole	Ikke opstartet endnu		5.200	5.200
	Renovering af Tim Skole	Igangværende - forventes gennemført i 2024	5.737	7.712	1.975
	Renovering af toiletter på skoler	Igangværende - forventes gennemført i 2024	1.237	2.732	1.495
	Skolen i Skjern og Skjernåskolen	Ikke opstartet endnu - rådgivning	425	586	161
	Tarm Skole - renovering/ombygning	Igangværende - forventes gennemført i 2024	7.859	8.936	1.077
	Tim Skole - inventar	Igangværende - forventes gennemført i 2024	550	690	140
	Videbæk Skole - idrætsanlæg	Igangværende - forventes gennemført i 2024		414	414
Fælles formål	Indeklima i daginstitutioner	Ikke opstartet endnu - rådgivning		300	300
	Vuggestuepladser Borris	Igangværende	4.311	4.684	373
Kommunal tandpleje	Inventar til ny tandklinik	Igangværende - forventes gennemført i 2024	730		-730
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	Tilbygning til Rindum Kjærgaard	Ikke opstartet endnu - rådgivning	323	3.200	2.877
Ungdomsskolevirksomhed	Køb og nedrivning af Nygade 56	Igangværende - forventes gennemført i 2024	2.619	5.000	2.381
	Ungdomsskolen - nye lokaler	Igangværende		-4.179	-4.179
	Ungdomsskolen i Skjern - nyt projekt	Ikke opstartet endnu	95	10.350	10.255
Børne- og Familieudvalget - total			27.701	75.509	47.808

Kultur- og Fritidsudvalget
Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024

Kultur- og Fritidsudvalget	Projekt	Bemærkninger	Forbrug	Korrigeret budget	Overførsel til 2024 += budgetudvidelse
Idrætsfaciliteter for børn og unge	Anlægstilskud til idrætshaller	Pulje - overføres til 2024	4.330	8.885	4.555
Stadion og idrætsanlæg	Ringkøbing Svømmehal - eftersyn og reovering	Igangværende	639	8.611	7.972
Kultur- og Fritidsudvalget - total			4.969	17.496	12.527

Erhverv-, Klima- og Arbejdskraftudvalget

Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024

Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget		Projekt	Bemærkninger	Forbrug	Korrigeret budget	Overførsel til 2024 + = budgetudvidelse
Turisme	Etablering af Wayfinding-skiltekoncept	Igangværende			1.150	1.150
Vejledning og Erhvervsudvikling	Pulje til fremme af off. ladestandere til el-biler	Igangværende			809	809
Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget - total					1.959	1.959